


RIEPILOGO: Prev. 01/01/2018 - 28/03/2018 = 88 gg. Giorni lavorativi Prev.60 gg.

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	GENNAIO/18	FEBBRAIO/18	MARZO/18
1.- [SQ24] 1.4.1.2 - Scarificazione a fr	1,00	01/01/2018	15/03/2018	75			
2.- [SQ24] 1.4.2.2 - Scarificazione a fr	1,00	01/01/2018	15/03/2018	75			
3.- [SQ24] 1.4.4 - Taglio di pavimentazi	1,00	01/01/2018	15/03/2018	75			
4.- [SQ24] 1.4.5 - Trasporto di materie	0,00	01/01/2018	15/03/2018	75			
5.- [SQ24] 1.1.5.1 - Scavo a sezione obb	1,00	01/01/2018	15/03/2018	75			
6.- [SQ24] 6.1.2.1 - Fondazione stradale	1,00	01/01/2018	15/03/2018	75			
7.- [SQ24] 1.2.4.1 - Trasporto di materi	0,00	01/01/2018	15/03/2018	75			
8.- [SQ24] 1.5.3 - Compattazione del fon	1,00	01/01/2018	15/03/2018	75			
9.- [SQ24] 6.1.3.2 - Conglomerato bitumi	1,00	01/01/2018	19/03/2018	79			
10.- [SQ24] 6.1.4.1 - Conglomerato bitum	1,00	20/03/2018	21/03/2018	2			
11.- [SQ24] 6.1.5.1 - Conglomerato bitum	1,00	22/03/2018	23/03/2018	2			
12.- [SQ24] NP9 - Trattamento manutentor	1,00	01/02/2018	20/02/2018	20			
13.- [SQ24] NP2 - Fornitura di pianta ar	1,00	01/02/2018	01/03/2018	30			
14.- [SQ24] 6.6.1 - Fornitura e collocaz	1,00	24/03/2018	25/03/2018	2			
15.- [SQ24] 6.6.3.1 - Fornitura e colloc	1,00	24/03/2018	25/03/2018	2			
16.- [SQ24] 6.6.22 - Esecuzione di stris	1,00	26/03/2018	28/03/2018	3			
17.- [SQ24] 6.6.2 - Fornitura e collocaz	1,00	24/03/2018	25/03/2018	2			
18.- [SQ24] 6.6.21 - Esecuzione di stris	1,00	26/03/2018	28/03/2018	3			
19.- [SQ24] NP6 - Fornitura e montaggio	1,00	21/02/2018	06/03/2018	15			
20.- [SQ24] NP8 - Fornitura e collocazio	1,00	21/02/2018	06/03/2018	15			
21.- [SQ24] 6.5.1.3 - Fornitura e posa i	1,00	21/02/2018	06/03/2018	15			
22.- [SQ24] NP.60 - Fornitura e posa in	0,00	24/03/2018	25/03/2018	2			
23.- OPERE PROVVISORIALI E DI SICUREZZA	0,00						
23.1.- [SQ24] 23.1.3.1 - Recinzione	1,00	01/01/2018	28/03/2018	88			
23.2.- [SQ24] 23.1.3.8 - Nastro seg	1,00	01/01/2018	28/03/2018	88			
23.3.- [SQ24] 23.1.3.14 - Coni per	1,00	01/01/2018	28/03/2018	88			
23.4.- di colori vari- fornito e po	1,00	01/01/2018	28/03/2018	88			
23.5.- [SQ24] 23.4.2 - Autorespirat	0,00	01/01/2018	28/03/2018	88			
23.6.- [SQ24] 23.5.5 - Coperta anti	0,00	01/01/2018	28/03/2018	88			
23.7.- [SQ24] 23.4.1 - Barella pieg	0,00	01/01/2018	28/03/2018	88			
23.8.- [SQ24] 23.5.1.3 - Estintore	1,00	01/01/2018	28/03/2018	88			
23.9.- [SQ24] 23.7.2.1 - Locale spo	1,00	01/01/2018	31/01/2018	31			
23.10.- [SQ24] 23.7.2.2 - Locale sp	0,00	01/02/2018	28/03/2018	57			
23.11.- [SQ24] 23.7.1.1 - Locale ig	1,00	01/01/2018	31/01/2018	31			
23.12.- [SQ24] 23.7.1.2 - Locale ig	0,00	01/02/2018	28/03/2018	57			
23.13.- [SQ24] 23.7.6.1 - Box in la	1,00	01/01/2018	31/01/2018	31			
23.14.- [SQ24] 23.7.6.2 - Box in la	0,00	01/02/2018	28/03/2018	57			
23.15.- [SQ24] 23.3.1.1 - Segnalet	1,00	01/01/2018	28/03/2018	88			
23.16.- [SQ24] 23.3.1.4 - Segnalet	1,00	01/01/2018	28/03/2018	88			
23.17.- [SQ24] 23.3.2.2 - Segnalet	1,00	01/01/2018	28/03/2018	88			
23.18.- [SQ24] 23.3.4 - Lampeggiant	1,00	01/01/2018	28/03/2018	88			
23.19.- [SQ24] 23.6.1 - Elmetto di	0,00	01/01/2018	28/03/2018	88			
23.20.- [SQ24] 23.6.2 - Occhiali pr	0,00	01/01/2018	28/03/2018	88			
23.21.- [SQ24] 23.6.5 - Maschera di	0,00	01/01/2018	28/03/2018	88			
23.22.- [SQ24] 23.6.8 - Guanti di p	0,00	01/01/2018	28/03/2018	88			
23.23.- [SQ24] 23.6.12 - Giubbotto	0,00	01/01/2018	28/03/2018	88			
23.24.- [SQ24] 23.6.13 - Cuffia ant	0,00	01/01/2018	28/03/2018	88			
23.25.- [SQ24] 23.1.3.7 - Transenna	1,00	01/01/2018	28/03/2018	88			
	0,00						
PARZIALI	-----				9,80	10,30	11,90
PROGRESSIVI	-----				9,80	20,10	32,00
MESE	-----				GENNAIO/18	FEBBRAIO/18	MARZO/18
1							
2							




REGIONE SICILIANA
Zona Industriale di Dittaino (fraz. di Assoro (EN))

OGGETTO: Miglioramento e riqualificazione della viabilità consortile esistente - VIA PASQUASIA - (COD. EN004)

PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO AL 2017
(art.23 comma 9 DLgs. 50/16 - Progetto dell'EX Consorzio ASI di S. Maria)

Piano operativo di sicurezza e coordinamento Diagramma di Gantt -CRONOPROGRAMMA -	Elaborato	Data progetto
	11	20/12/2011
	Scala	01/07/2014
		14/07/2017



Collaboratore alla prima progettazione:
ing. Vincenzo Gerardo

RUP:
dot. in arch. Cristoforo Benavente

Il Progettista:
ing. Carmelo Vivattone